



ผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนตู (ซอยเทพ ทอง) หมู่ที่ 9 ต.ศรีบุญ เรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร (ลงลูกรังยกระดับ ถนน กว้าง 4.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย	150,000	-	150,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตู (สาย บ้านแม่เทียบ) หมู่ที่ 9 ต. ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ. ขอนแก่น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 34.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 93.15 ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.กำหนด ป้าย โครงการ 1 ป้าย	53,000	-	53,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหวาย (จากปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงดอนตาปู่) หมู่ที่ 6 ต.ศรี บุญเรือง อ.ชนบท จ. ขอนแก่น	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125.00 เมตร (เทคอนกรีตห ข้าง 10.00 ตารางเมตร) หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย	280,000	-	280,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
4	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บ้านท่าม่วง (ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 5 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้าง 2.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 34.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 93.15 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
5	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.บ้านท่าม่วงน้อย (สายทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 11 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90.00 เมตร (เทคอนกรีตหุ้มข้าง 25.00 ตารางเมตร) หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย	269,000	-	269,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
6	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. บ้านท่าม่วง (จากบ้านนายสำรองถึงบ้านนางอ่อนสา) หมู่ที่ 5 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 26.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย	57,000	-	57,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด บ้านท่าม่วง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ภายในกว้าง 0.30 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 67 เมตร (ค่าระดับตามแบบกำหนด) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้ายอบต.กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย	120,000	-	120,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
8	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน กุดหล่ม (สายทางเข้า หมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 ต.ศรีบุญ เรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 5.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.กำหนด ป้าย โครงการ 1 ป้าย	220,000	-	220,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
9	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน ดอนดู่้อย (สายสามแยก ศาลาประชาคมไปถนน ชลประทาน) หมู่ที่ 10 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบทจ. ขอนแก่น	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 165 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.กำหนด ป้าย โครงการ 1 ป้าย	240,000	-	240,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
10	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน ใหม่ศิริไทย์ (สายบ้านนาง ถม - บ้านนางสมบัติ เถา ทิพย์) หมู่ที่ 12 ต.ศรีบุญ เรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.04 เมตร ยาว 151.00 เมตร หรือพื้นที่ แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อย กว่า 604.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย	220,000	-	220,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมไฟฟ้าส่อง สว่าง บ้านดอนตูและบ้าน ดอนตูน้อย หมู่ที่ 9,10 ต. ศรีบุญเรือง อ.ชนบทจ. ขอนแก่น	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดอนตู และบ้านดอนตูน้อย หมู่ที่ 9,10แบบแปลน อบต.กำหนด ป้ายโครงการ 1 ป้าย	230,000	217,541.16	12,458.84	√	-	-	√	-	7 ม.ค.68	28 ม.ค.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมไฟฟ้าส่อง สว่าง บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8	250,000	234,470.94	15,529.06	√	-	-	√	-	7 ม.ค.68	28 ม.ค.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานที่ 1

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรและ เพื่อจ่ายช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	จัดกิจกรรมเพื่อดำเนิน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้ น้อยที่อยู่ในครอบครัวที่มี ฐานะยากจนฯลฯ	40,000	-	40,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพราชสุทธาสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ)	จัดกิจกรรมเพื่อดำเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุทธาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	25,000	-	25,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปภายในตำบลศรีบุญเรือง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปภายในตำบลศรีบุญเรือง	40,000	-	40,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
2	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขต อบต.ศรีบุญเรือง ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในท้องถิ่น ฯลฯ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 1

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 60 บริบูรณ์ขึ้นไป	5,606,400	1,722,900	3,883,500	-	√	-	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่า คือบุคคลผู้มีความพิการใน ประเภทต่างๆ ที่จะได้รับเบี้ยยัง ชีพคนพิการ	1,989,600	596,400	1,393,200	-	√	-	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำ การวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่ เพียงพอต่อการยังชีพ	18,000	4,000	14,000	-	√	-	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
4	สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลศรีบุญเรือง	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลศรีบุญ เรือง	100,000	-	100,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
5	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพอบต.ศรีบุญเรือง	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพอบต.ศรีบุญเรือง	70,000	-	70,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 2

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม พ.ศ.2568	15,000	15,000	-	√	-	-	√	-	18 มี.ค.68	18 มี.ค.68
2	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์	15,000	9,987	5,013	√	-	-	√	-	11 ม.ค.68	11 ม.ค.68
3	โครงการอบรมและสร้าง จิตสำนึกในด้านจริยธรรม และคุณธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอบรมและ สร้างจิตสำนึกในด้าน จริยธรรมและคุณธรรม พ.ศ. 2568	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
4	อุดหนุนโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียน บ้านดอนตูม คุรุราษฎร์บำรุง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่า ดำเนินการโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารี รร.บ้านดอนตูมฯ	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	12 ธ.ค.67	12 ธ.ค.67
5	อุดหนุนโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียน บ้านท่าม่วง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่า ดำเนินการโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารี รร.บ้านท่า ม่วง	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	12 ธ.ค.67	12 ธ.ค.67
6	อุดหนุนโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียน บ้านวังวินกุดหล่ม	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่า ดำเนินการโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารี รร.บ้าน วังวินกุดหล่ม	5,000	5,000	-	√	-	√	√	-	12 ธ.ค.67	12 ธ.ค.67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
7	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียนประจำ โรงเรียนบ้านดอนดู่ครู ราษฎร์บำรุง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่า ดำเนินการโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียน รร.บ้านดอนดู่ฯ	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	21 พ.ย.67	21 พ.ย.67
8	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียนประจำ โรงเรียนบ้านท่าม่วง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่า ดำเนินการโครงการเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารี รร.บ้านท่า ม่วง	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	21 พ.ย.67	21 พ.ย.67
9	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียนประจำ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่า ดำเนินการโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียน รร.บ้านวังเวิน กุดหล่ม	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	21 พ.ย.67	21 พ.ย.67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
10	อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดอนดู่ครูราษฎร์บำรุง	อุดหนุนเงินเพื่อดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ รร.บ้านดอนดู่ครูราษฎร์บำรุง	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	6 มี.ค.68	6 มี.ค.68
11	อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าม่วง	อุดหนุนเงินเพื่อดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ รร.บ้านท่าม่วง	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	4 มี.ค.68	4 มี.ค.68
12	อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม	อุดหนุนเงินเพื่อดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ รร.บ้านวังเวินกุดหล่ม	5,000	5,000	-	√	-	-	√	-	7 ม.ค.68	7 ม.ค.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน วังเวินกุดหล่มตาม โครงการสร้างเสริมสุขภาพ	อุดหนุนเงินเพื่อดำเนิน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รร.บ้านวังเวินกุดหล่ม	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
14	อุดหนุนอาหารกลางวัน3 โรงเรียน ในตำบลศรีบุญ เรือง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นอาหาร กลางวันให้แก่ 3 โรงเรียนใน ตำบลศรีบุญเรือง	1,567,728	651,852	915,876	-	√	-	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
15	อาหารเสริมนม ๓ โรงเรียน ในตำบลศรีบุญ เรือง	อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าอาหาร เสริม (นม) ให้แก่ 3 โรงเรียน ในตำบลศรีบุญเรือง	488,150	32,555.25	267,804.35	-	√	-	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 3

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	ค่าใช้จ่ายในโครงการงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ 1669 ประจำตำบลศรีบุญเรือง) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าฝึกอบรม ทบหวน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ 1669)	40,000	4,500	17,500	-	√	-	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
2	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
3	อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชนบท (ศป.ปส.) อำเภอชนบท ประจำปี 2568	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอชนบท	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
4	อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิต	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชนบทเพื่อดำเนินโครงการรับบริจาคโลหิต	5,000	-	5,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
5	อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัด ตามโครงการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าฯ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ปศุ สัตว์อำเภอชนบท เพื่อดำเนิน โครงการควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ฯลฯ	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
6	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านกุดหล่ม หมู่ 7 เพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขในพื้นที่ตำบล ศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้าน กุดหล่ม เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
7	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดอนตู หมู่ 9 เพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขในพื้นที่ตำบล ศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้าน ดอนตู เพื่อขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนดู่้อย หมู่ 10 เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้านดอนดู่้อย เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าม่วง หมู่ 5 เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้านท่าม่วง เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ 11 เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้านท่าม่วงน้อยเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังเวิน หมู่ 8 เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้านวังเวินเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหวาย หมู่ 6 เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้านหนองหวายเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่บ้านใหม่ศิวิไลย์เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 3

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนและเยาวชนด้าน ยาเสพติดตำบลศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬายภายใน ตำบลศรีบุญเรือง	150,000 โอนเพิ่ม 102,400	252,400	-	√	-	-	√	-	22 มี.ค.68	23 มี.ค.68
2	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐ พิธีต่างๆและอื่นๆ	30,000	2,000	28,000	-	√	-	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
3	โครงการร่ำวงสรวง 10 สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คู่มืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหม นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการร่ำวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหม นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงาน กาชาดจังหวัดขอนแก่น	20,000	13,000	7,000	√	-	-	√	-	28 พ.ย.67	28 พ.ย.67

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
4	โครงการวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ วันลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่าย พิธีศาสนา ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าการแสดง ฯ	100,000	96,800	3,200	√	-	-	√	-	15 พ.ย.67	15 พ.ย.67
5	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ พิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐ พิธีต่างๆและอื่นๆ	60,000	20,102	39,898	-	√	-	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
6	โครงการส่งเสริมงานใหม่ มัดหมี่และของดีเมืองชลบท ประจำปี พ.ศ. 2568	จัดงานโครงการส่งเสริมงานใหม่ มัดหมี่และของดีเมืองชลบท	150,000	1,500	148,500	√	-	-	√	-	9 ม.ค.68	12 ม.ค.68
7	โครงการสืบสานประเพณีงาน ไหมมัดหมี่ของดีเมืองชลบท และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตของ ชุมชนตำบลศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	จัดงานสืบสานประเพณีงานไหม มัดหมี่ของดีเมืองชลบทและ ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นวิถีชีวิตของชุมชนตำบล ศรีบุญเรือง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	150,000	248,500	1,500	√	-	-	√	-	9 ม.ค.68	12 ม.ค.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
8	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชนบทจัดงานรัฐพิธี และประเพณี	อุดหนุนเงินเพื่อที่ทำการ ปกครองอำเภอชนบทจัดงาน รัฐพิธีและประเพณี	15,000	15,000	-	√	-	-	√	-	21 ม.ค.68	21 ม.ค.68
9	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชนบทโครงการงาน ไหมมัดหมี่ และของดีเมือง ชลบท ประจำปี พ.ศ.2568	อุดหนุนเงินเพื่ออำเภอชนบท จัดโครงการงานไหมมัดหมี่ฯ	130,000	โอนลด 130,000	-	√	-	-	√	-	9 ม.ค.68	9 ม.ค.68
10	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2568	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุ บ้านกุดหล่ม	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
11	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 ในการจัดงานประเพณีบุญ มหาชาติ ประจำปี พ.ศ.2568	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี บุญมหาชาติ บ้านดอนดู่น้อยประจำปี พ.ศ. 2568	30,000	30,000	-	√	-	-	√	-	10 มี.ค.68	10 มี.ค.68
12	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2568	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านท่าม่วง	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68
13	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ ที่ 11 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2568	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านท่าม่วงน้อย	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
14	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านวังเงิน หมู่ที่ 8 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2568	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านวังเงิน	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68
15	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหนองหวาย หมู่ ที่ 6 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2568	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านหนองหวาย	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68
16	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่ 12 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2568	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านใหม่ศิวิไลย์	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
17	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านดอนตู หมู่ที่ 9 ในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2568	อุดหนุนเงินเพื่อจัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านดอนตู	30,000	-	30,000	-	-	√	√	-	1 เม.ย.68	30 เม.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 4

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการจัดการขยะมูลฝอย แบบบูรณาการในรูปแบบ ขยายผล	จัดอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	20,000 โอนเพิ่ม 183,595	176,595	27,000	√	-	-	√	-	27 ก.พ.68	28 ก.พ.68
2	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ให้กับผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมี สุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ให้กับผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข	20,000	-	20,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
3	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	10,000	-	10,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
4	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านดอนตู หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	15,000	-	15,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
5	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านดอนตู น้อย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	15,000	-	15,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
6	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	8,000	-	8,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
7	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านท่าม่วง น้อย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย	15,000	-	15,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
8	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านวังเงิน หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย	10,000	-	10,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
9	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอยบ้านหนอง หวาย หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการ สิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย	8,000	-	8,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
10	อุดหนุนคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านใหม่ ศิวิไลย์ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	8,000	-	8,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานที่ 1

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการศึกษาดูงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรี บุญเรือง	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากร บุคคลในองค์กร	150,000	-	150,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
2	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ตลอดจนบุคลากร อบต.ศรี บุญเรือง	จัดกิจกรรมโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนง.ส่วนตำบล พนง.จ้าง จ้างเหมาฯ	15,000	14,955	45	√	-	-	√	-	25 มี.ค.68	25 มี.ค.68
3	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก อปท.ทั้ง 9 แห่ง	20,000	20,000	-	√	-	-	√	-	17 ก.พ.68	17 ก.พ.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
4	โครงการอบรมให้ความรู้ แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการ บริการสาธารณะ	จัดกิจกรรมในการดำเนินการ โครงการอบรมให้ความรู้ แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการ สาธารณะ	15,000	12,710	2,290	√	-	-	√	-	4 มี.ค.68	14 มี.ค.68

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

แผนงานที่ 1

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการ รายงาน		ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	เริ่ม	สิ้นสุด
1	โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ พ.ศ.2568	15,000	-	15,000	-	-	√	√	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68
2	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ 2568	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปี งบประมาณ 2568	25,780 ตั้งจ่าย รายการใหม่	25,780	-	√	-	-	√	-	13 ก.พ.68	13 ก.พ.68